

## Information zu den Baumaßnahmen am SGP

Liebe Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Schülerinnen und Schüler,

lange haben wir darauf hingearbeitet, unsere Raumkapazität durch die Aufstockung des westlichen Gebäudeteils zu vergrößern, und nun ist es so weit.

Laut Plan sollte zum Ende der Sommerferien bereits der Rohbau fertiggestellt sein, das heißt, der Großteil der mit Lärm- und Staubbelastung verbundenen Arbeiten hätte in den Ferien stattgefunden.

Leider trat die ursprüngliche Gerüstbaufirma kurzfristig von dem im Mai erteilten Auftrag zurück, da sie sich außer Stande sah, ein Gerüst in der benötigten Größe bereitzustellen. Indem nun erst eine andere Firma gefunden werden musste, kam es zu einer dreiwöchigen Verzögerung des Baubeginns.

Dadurch bedingt konnten die notwendigen Abbrucharbeiten erst drei Tage nach Schulbeginn beendet werden, was zeitweise zu einer starken Staub- und Lärmentwicklung führte.

Dies ist bedauerlich und unangenehm, jedoch wurden keine kontaminierten Baustoffe freigesetzt, da der Bau diesbezüglich unbelastet ist, was im Vorfeld eingehend untersucht wurde. Auch bei einer sehr überraschenden Prüfung durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit gab es keine Beanstandungen.

Nun sind diese Arbeiten abgeschlossen, und auch die letzten Container werden in Kürze abgeholt.

Zukünftig werden lärm erzeugende Maßnahmen wie Bohren nach Möglichkeit in die Zeiten verlegt, in denen kein Unterricht im dreigeschossigen Bauteil stattfindet.

Allerdings wird es auch einige Tage geben, an denen dies nicht möglich ist. In solchen Fällen werden wir den Unterricht der dritten Etage in andere Räumlichkeiten verlegen, was im Vertretungsplan ausgewiesen wird.

Wir bitten um Verständnis und bedauern die Störungen am Montag, Dienstag und Mittwoch.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Potsdam, 8.9.2016

Andreas Mohry  
SL